

**Информация об устранении нарушений,  
выявленных в ходе проверки ОНД и ПР Тимашевского района  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю**

На основании протокола заместителя начальника ОНД и ПР № 13 от 25 марта 2022г. «Об административном правонарушении» проведен анализ выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, разработан план по их устранению. В соответствии с планом проведены следующие мероприятия:

1. Пожарные щиты укомплектованы в соответствии с приложением 7 п. 410 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ".

2. Территория учреждения очищена от горючих материалов (досок) в соответствии с п.73 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ".

3. На светильник в помещении архива установлен защитный колпак предусмотренный конструкцией в соответствии с п.35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ".

4. Для устранения нарушений в работоспособности АПС (не обеспечивает параметры работоспособности в полном объеме, уровень звука сигнала звуковых оповещателей менее 75 ДБ) в соответствии с п.4.1 СП 3.13139.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей», приглашена фирма имеющая соответствующий сертификат на выполнение данных видов работ, составлен дефектный акт, разрабатывается локально сметная документация. На основании указанных документов будет направлено письмо в министерство труда и социального развития Краснодарского края на выделение дополнительных ассигнований.

5. Для проведения проверки и устранения нарушения водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода (фактическое значение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода составило менее 2,6 л/с.) в соответствии с п.7.6 СП 10.12120.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», приглашена фирма имеющая соответствующий сертификат на выполнение данных видов работ, составлен акт выполненных работ, разрабатывается локально сметная документация. На основании указанных документов будет направлено письмо в министерство труда и социального развития Краснодарского края на выделение дополнительных ассигнований.

Директор учреждения



А.Г. Лукашова